



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๒๓

ที่ มท ๕๑๐๐๗/ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา รวมทั้งกำหนดระยะเวลาและสถานที่ ในการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงขอรายงานการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ผู้บริหาร ใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณมา อู่อธิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางกรรณิการ์ คำรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

1๕๖ มท ๐๗. ๐๗.

โครงการไม่โปร่งใส ๒๕๖๔ ที่แล้วไม่ ได้ ๑๕๖ มท

๕๕๕๕

๑. ๐๗ มท. จำนวน ๗๖ ๑๕๖ มท
๒. ๐๗ มท. จำนวน ๓๑ ๑๕๖ มท
๓. ๐๗ มท. จำนวน ๘๖ ๑๕๖ มท

(นางลัดดา เกิดลาภ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.

๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.
๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.
๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.
๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.
๑๕๖ มท ๐๗. ๐๗.

(นายพองพงษ์ บุญเข็ม)

รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

20 เม.ย. 2564

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- แผนงานการศึกษา	๙๐	๓๐,๕๖๙,๐๐๐	-	-	-	๙๐
- แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๓๒,๗๐๐	๑	๑	๓
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๑,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓
รวม	๑๐๒	๓๕,๙๑๙,๐๐๐	๓๓๒,๗๐๐	๑	๑	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจัดการด้านอาหารปลอดภัย						
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑
รวม	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ						
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๗	๕๘,๔๓๑,๐๐๐	๒๐๖,๑๘๘.๘๔	-	๑	๗๖
- แผนงานการเกษตร	๓๙	๑๘,๙๙๘,๒๐๐	๑๘,๙๙๘,๒๐๐	-	-	๓๙
รวม	๑๑๖	๗๗,๔๒๙,๒๐๐	๑๘,๒๐๔,๓๘๘.๘๔	-	๑	๑๑๕
๔. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ						
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๕,๒๕๐,๐๐๐	๑๔,๗๐๔,๓๐๑	-	๑	๓
รวม	๔	๑๕,๒๕๐,๐๐๐	๑๔,๗๐๔,๓๐๑	-	๑	๓
๕. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- แผนงานการเกษตร	๓	๓๐๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑	-	๒
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑	-	-
รวม	๔	๕๐๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๒	-	๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา						
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๔๙๗,๒๐๐	-	-	-	๑
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓,๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	๓
รวม	๖	๔,๓๑๔,๒๐๐	-	-	-	๖

แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐	๑,๕๔๕,๕๕๐	๓๙๒,๔๕๐	๕	๑๕	๑๐
- แผนงานการศึกษา	๖	๕๖,๖๐๐	๕๖,๖๐๐	-	๖	-
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๘	๑,๗๕๒,๓๐๐	-	๖	-	๑๒
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๑๔,๐๙๑,๓๐๐	๑๖๓,๐๐๐	-	๔	๑๒
รวม	๗๐	๑๗,๔๔๕,๗๕๐	๖๑๒,๐๕๐	๑๑	๒๕	๓๔

การดำเนินงานโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๒	โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๓	โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร (ระดับมัธยมศึกษา)	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๔	โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร (ศึกษาไม่กำหนดระดับ)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
๕	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ แห่ง / ๑. โรงเรียนบ้านสามข้าว งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านฝั่งแดด งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนบ้านนาทาม งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๘. โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๙. โรงเรียนบ้านบาก ๒ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๑๐. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑๑. โรงเรียนบ้านโนนเกษม งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท	๓,๘๓๘,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๑๒. โรงเรียนบ้านหนองหนาว งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๓. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๔. โรงเรียนบ้านโสก งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๕. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๖. โรงเรียนบ้านดงหลวง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๗. โรงเรียนบ้านหนองยาง งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ๑๘. โรงเรียนเมืองพาลูกากร งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๙. โรงเรียนบ้านทลุปั้ง งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ๒๐. โรงเรียนบ้านโคกหินกอง งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท		กองการศึกษา				
๖	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วงครุภัณฑ์) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙ แห่ง , ๑. โรงเรียนบ้านป่าหวาย งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนบ้านโนนศรี งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนบ้านแมด งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนบ้านทรายทอง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๘. โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๙. โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท	๒,๐๘๕,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

ร.น.	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (วงดนตรีพื้นเมือง) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านภู งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท	๕๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๘	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (เครื่องเสียง) ระดับประถม จำนวน ๑๓ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านดงเย็น งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านหนองแขวง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนบ้านหนองกะปาด งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านนายาง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนบ้านหนองบอน งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๘. โรงเรียนปงแดงวิทยาคม งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๙. โรงเรียนบ้านนาหินกอง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๐. โรงเรียนบ้านसानแก้ว งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๑. โรงเรียนบ้านชะโนด ๒ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๒. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๓. โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ระดับมัธยม จำนวน ๑ แห่ง ๑. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท	๒,๙๗๒,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (เครื่องออกกำลังกาย) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๒ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านโคก ๑ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิทยา งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนชุมชนนาโสก งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านดงยาง ๑ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๒ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๘. โรงเรียนบ้านขอนแก่น งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ๙. โรงเรียนบ้านหนองวงใหญ่ งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๑๐. โรงเรียนบ้านวังนง งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท ๑๑. โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๒. โรงเรียนบ้านโคกกลาง งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท	๒,๖๗๔,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๑๐	โครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั่วไประดับประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านมุกดาสัย งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก งบประมาณ ๙๙๘,๐๐๐ บาท	๑,๙๙๓,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๑๑	โครงการชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ๑. โรงเรียนชุมชนดอนตาล งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนร่มเกล้า งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๔,๔๗๘,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมรร ราชชนนี ๘๔ พรรษา งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านป่าแปด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ๘. โรงเรียนนาวาราชกึ่งพินยานุสรณ์ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๙. โรงเรียนห้วยใหญ่วิทยา งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท		กองการศึกษา				
๑๒	โครงการจัดหาสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย จำนวน ๑ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านป่าเปือย งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท	๑๙๘,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๑๓	โครงการห้องปฏิบัติการเคมี ระดับ มัธยมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ๑. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนดงหลวงวิทยา งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนกุดชุมประศาสน์ งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท	๗,๔๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๑๔	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (วงโยธวาทิต) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านป่าเตย งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ๑. โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนผาเทิบวิทยา งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท	๑,๙๘๖,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่กำหนดระดับ จำนวน ๑ แห่ง ๑. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท		กองการศึกษา				
๑๕	โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ๑. โรงเรียนห้วยใหญ่วิทยา งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท	๔๘๘,๐๐๐	กองการศึกษา				✓
๑๖	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง ๑. โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ งบประมาณ ๑๔๗,๖๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านโนนยาง งบประมาณ ๙๗,๖๐๐ บาท ๓. โรงเรียนบ้านจิว งบประมาณ ๙๗,๘๐๐ บาท ๔. โรงเรียนบ้านวังโฮ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรียนบ้านนาหนองแคน งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนบ้านปุง งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท	๖๘๗,๐๐๐	กองการศึกษา				✓

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	๒๐๐,๐๐๐	"				✓

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	โครงการอบรมผู้ขับ/ผู้ขาย/ภัยทางน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง				✓

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการพัฒนา ศักยภาพเด็กและครอบครัวจังหวัด มุกดาหาร	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒,๐๐๐,๐๐๐	"	๓๓๒,๗๐๐		✓	
๓	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและค่าใช้จ่าย ในการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับความ ปลอดภัยทางถนน	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓		
๔	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๕	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อ พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	"				✓

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่จ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา				✓
๒	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ส่งเสริมและทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น	๑,๕๐๐,๐๐๐	"				✓
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ ประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน	๒๐๐,๐๐๐	"				✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจัดการด้านอาหารปลอดภัย

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ภาคประชาชน/กลุ่มอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐๐๐	กองช่าง				✓
๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำผังเมือง รวมจังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐๐๐	กองช่าง				✓
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านเหล่าแซม ต.ดงมอน - บ้านป่าหวาย ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๔	โครงการก่อสร้างถนนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านหนองแขวง ต.บ้านโคก-บ้านนาไต้ ม.๖ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ ม.๑๐ ต.คำอาฮวน - บ้านหนองแคน ม.๒ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๔๐๐	กองช่าง				✓
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกขามเลียน ม.๗ ต.ดงเย็น- บ้านศรีชมพู ม.๑๒ ต.นาออก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง				✓
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม ม.๙ ต.คำอาฮวน - บ้านสามขัว ม.๔ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๒๐๐	กองช่าง				✓
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม ม.๑๒ ต.คำอาฮวน - บ้านโป่งโพน ม.๓ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๑๐๐	กองช่าง				✓
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านโพนสว่าง ม.๖ ต.ดงเย็น อ.เมือง-บ้านนาทาม ม.๘ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคำ ต.ฝั่งแคว - บ้านหนองบัว ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๒๐๐	กองช่าง				✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย - บ้านนาคำน้อย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ช่วงที่ ๕)	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงมอน ต.ดงมอน - บ้านแก้ง ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๓,๙๐๐	กองช่าง				✓
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านจอมมณีเหนือ ต.ดงมอน อ.เมือง - บ้านโคกยาว ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๑๐๐	กองช่าง				✓
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพังคอง ม.๕ ต.บ้านโคก - บ้านโคกหินตั้ง ม.๑๑ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๔๐๐	กองช่าง				✓
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านโคกหินตั้ง ม.๑๑ ต.บ้านโคก-บ้านบัวระพาเหนือ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๔๐๐	กองช่าง				✓
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกหินตั้ง ม.๑๑ ต.บ้านโคก-บ้านนันทวัน ต.กุดแซ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๔๐๐	กองช่าง				✓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วง ม.๑๑ ต.บ้านเหล่า-บ้านหนองอินหม่อน ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำชะอี ม.๑๔ ต.คำชะอี อ.คำชะอี-บ้านหนองไผ่ใหญ่ ม.๘ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองไฮ ม.๔, ม.๕ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี - บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง				✓
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่า ม.๓ ต.บ้านเหล่า - บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคก ม.๑ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี - ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙ ต.บ้านค้อ - บ้านแมต ม.๑๐ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านโคก ม.๑ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี - บ้านห้วยเลา ม.๗ ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๙๐๐	กองช่าง				✓
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านด่านช้าง ม.๑๐ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี - บ้านแก่งนาง ม.๑๓ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี - บ้านห้วยเลา ม.๗ ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแซ้ ม.๖ ต.บ้านค้อ - บ้านหนองปลาชิว ม.๙ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงยาง ม.๔ ต.บ้านค้อ - บ้านเหล่า ม.๓ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีชมภู ม.๔ ต.นากก อ.นิคมคำสร้อย - บ้านโคกขามเลียน ม.๗ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าต้นยม ม.๙ ต.หนองวาง อ.นิคมคำสร้อย- บ้านพรานอัน ม.๔,๑๓ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าต้นยม ม.๙ ต.หนองวาง อ.นิคมคำสร้อย- บ้านนาหัวภู ม.๙ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสวาท ม.๖ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล-บ้านนาอุดม ม.๑๐ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนศรีทอง ม.๙ ต.ดอนตาล-บ้านนายาง ม.๔,๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาตาล ม.๘ ต.ดอนตาล- บ้านนาสะเม้ง ม.๑,๒ ต.นาสะเม้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ ม.๕ ต.โพธิ์ไทร- บ้านเหล่าหมี ม.๑,๒ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูล้อม ม.๖ ต.บ้านบาก - บ้านโคกพัฒนา ม.๕ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๒,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยกอก ม.๔ ต.ดอนตาล- บ้านนายาง ม.๔,๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบ้านเหล่าชมทอง ม.๘ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล - บ้านโพนสว่าง ม.๖ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๒,๙๐๐	กองช่าง				✓
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านดอนตาล ม.๗ ต.ดอนตาล-บ้านนาสะเม็ง ม.๑,๒ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๑๐๐	กองช่าง				✓
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบ้านนาสมบูรณ์ ม.๑๐ ต.ป่าไร่-บ้านนาซิง ม.๔ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านนาสะเม็ง ม.๑,๒ ต.นาสะเม็ง- ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๔๐๐	กองช่าง				✓
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านนายาง ม.๔ ต.บ้านบาก-บ้านนาสะเม็ง ม.๑,๒ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยกอก ม.๔ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - บ้านนาสีดา ม.๒ ต.ขานูมาน อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ	๔๙๙,๖๐๐	กองช่าง				✓
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านนายาง ม.๔ ต.บ้านบาก-บ้านนาม่วง ม.๖ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาสมบูรณ์ ม.๑๐ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล-บ้านคำเชียงสา ม.๗ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านก้านเหลืองดง ม.๑,๔,๕ ต.หนองแคน- บ้านหนองบัว ม.๑,๖ ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านใหม่ ต.ดงหลวง - บ้านโพนสว่าง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง				✓
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายนาตู้ไปวัดถ้ำสีแก้ว ต.หนองบัว - ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (ช่วงที่ ๒)	๔๙๗,๑๐๐	กองช่าง				✓
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ ต.ดงหลวง - บ้านโพนสว่าง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๔๐๐	กองช่าง				✓
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเปียด ต.ดงหลวง- บ้านหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขอนแก่น ต.ดงหลวง - บ้านโพธิ์ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองยาง ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง - บ้านนาคำน้อย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ช่วงที่ ๒)	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านหนองยาง ม.๖ ต.ชะโนดน้อย (หนองกวางโตนไปวัดลำสี่แก้ว) - บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (ช่วงที่ ๒)	๔๙๙,๔๐๐	กองช่าง				✓
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้าน โนนสะอาด ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร- บ้านพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม	๔๙๙,๙๐๐	กองช่าง				✓
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากว้าง ม.๗ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร - บ้านหนองเม็ก ต.เหล่าโฮงาม อ.ภูฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังนอง ม.๖ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร - บ้านหนองเม็ก ต.เหล่าโฮงาม อ.ภูฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้านโนนยาง ม.๒ ต.โนนยาง-บ้านภู ม.๑ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแวง ม.๓ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร- บ้านวังน้ำวน ม.๑๒ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหลุบปิ้ง-บ้านโคกหินกอง ม.๕ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๙๐๐	กองช่าง				✓
๕๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านเป่า ม.๕ ต.บ้านเป่า - บ้านแวง ม.๓ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเป่า ม.๕ ต.บ้านเป่า - บ้านแวง ม.๓ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายวัดป่าสุวรรณธรรม บ้านเป่า ม.๕ ต.บ้านเป่า-บ้านหนองโอ ม.๓ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๘๔,๙๐๐	กองช่าง				✓
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงดินลูกรัง สายบ้าน นาตะแบง ม.๖ ต.ภูวง อ.หนองสูง - บ้านโคกปงเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าน้ำตกแก่งทางลาว บ้านหนองแคน ม.๗ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกหินกอง ม.๕ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร - บ้านวังน้ำวน ม.๑๒ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาหนองแคน ม.๒ ต.หนองสูง - บ้านภู ม.๑ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสูงใหม่ ม.๖ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง - บ้านหนองกะปาด ม.๖ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิก สายตำบลบ้านเป้า - บ้านวง ม.๓ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายทางบ้านจิว ม.๔ ต.โนนยาง อ.หนองสูง - บ้านโนนน้ำคำ ม.๕ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง				✓
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพอก ม.๑๐ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร - บ้านหนองเม็ก ต.เหล่าไทรงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง				✓
๗๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังสายทางบ้านจิว ม.๔ ต.โนนยาง อ.หนองสูง - บ้านแก่งช้างเนียม ม.๑๐ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสุขสำราญ ม.๘ ต.บางทรายน้อย-บ้านนาแพง ม.๑๑ ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๒๐๐	กองช่าง				✓
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านผักชะยา ต.บางทรายน้อย-บ้านพาลูกา ต.ชะโนด อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๘๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง ลูกรังสายบ้านดอนม่วง ต.ห้วยใหญ่-บ้านโพธิ์เจริญ ต.ชะโนด อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร	๓๓๘,๖๐๐	กองช่าง				✓
๗๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง ลูกรังสายบ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ปงขาม อ.ห้วยใหญ่- บ้านนาเสือหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๗๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง ลูกรังสายทางบ้านสองคอน ต.ปงขาม - บ้านดงหมู ต.ดงหมู อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๗๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง ลูกรังสายทางบ้านขามป้อม ต.บางทรายน้อย อ.ห้วยใหญ่ - บ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๗๗	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ ประกอบในการก่อสร้าง บำรุง รักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหารดำเนินการเอง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๖,๑๘๘.๘๔		✓	

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกห้วยคอกควาย วังขม บ้านพังคอง ม.๕ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒	โครงการขุดลอกห้วยดินดาก บ้านพังคอง ม.๕ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำแม่ บ้านพังคอง ม.๕ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านพังคอง ม.๑๐ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๖๐๐	กองช่าง				✓
๕	โครงการขุดลอกห้วยพังคอง บ้านพังคอง ม.๑๐ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๖๐๐	กองช่าง				✓
๖	โครงการขุดลอกห้วยเสียว บ้านพังคอง ม.๕ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๐,๙๐๐	กองช่าง				✓
๗	โครงการขุดลอกหนองบึงภูซู้ต บ้านโคก ม.๒ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๘	โครงการขุดลอกหนองถ้ำหมาโน บ้านโคก ม.๒ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๘,๙๐๐	กองช่าง				✓
๙	โครงการขุดลอกหนองก้องแขน บ้านโคก ม.๒ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๗,๓๐๐	กองช่าง				✓
๑๐	โครงการขุดลอกห้วยหนองนาไต่ บ้านนาไต่ ม.๑๒ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๘๕,๙๐๐	กองช่าง				✓
๑๑	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง บ้านโคกบึงเปือย ม.๗ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๖,๖๐๐	กองช่าง				✓
๑๒	โครงการขุดลอกห้วยหินอ่าง บ้านโนนบุปผา ม.๑๓ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๕,๘๐๐	กองช่าง				✓
๑๓	โครงการขุดลอกห้วยเม็ก บ้านนาบอน ม.๕ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๙,๘๐๐	กองช่าง				✓
๑๔	โครงการขุดลอกห้วยป่ง (ตอนบน) บ้านแก้ง ม.๘ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๙,๘๐๐	กองช่าง				✓
๑๕	โครงการขุดลอกหนองภูฮ้าง บ้านโนนบุปผา ม.๑๓ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๕๙๖,๙๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการขุดลอกหนองห้วยโก บ้านโนนบุปผา ม.๑๓ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๘๙,๖๐๐	กองช่าง				✓
๑๗	โครงการขุดลอกห้วยดุกค้อน บ้านหนองโจด ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๘	โครงการขุดลอกห้วยยิงฟาน บ้านหนองโจด ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๙	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเต็ด ม.๓ บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๓๗๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๐	โครงการขุดลอกห้วยป่าช้าเก่า (ตอนล่าง) บ้านน้ำเที่ยง ม.๑๐ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๗๕,๒๐๐	กองช่าง				✓
๒๑	โครงการขุดลอกสระน้ำศาลา แปดเหลี่ยม บ้านแมด ม.๑๐ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๒,๕๐๐	กองช่าง				✓
๒๒	โครงการขุดลอกห้วยกุไฮง (ตอนบน) บ้านดงยาง ม.๗ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๓๐๐	กองช่าง				✓
๒๓	โครงการขุดลอกห้วยทอง (ตอนบน) บ้านดงยาง ม.๔ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๕,๑๐๐	กองช่าง				✓
๒๔	โครงการขุดลอกห้วยกุไฮง (ตอนล่าง) บ้านดงยาง ม.๗ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๓๐๐	กองช่าง				✓
๒๕	โครงการขุดลอกลำห้วยคำเป็ด บ้านร่มเกล้า ม.๑ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๖	โครงการขุดลอกลำห้วย หนองปลาค้อ บ้านอุมไฟ ม.๑๐ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	โครงการชุดลอกกล้าห้วยกระเบียน (ตอนกลาง) บ้านนาหลวง ม.๙ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง				✓
๒๘	โครงการชุดลอกห้วยกะลิม บ้านโพนสว่าง ม.๕ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง				✓
๒๙	โครงการชุดลอกห้วยงูตอด บ้านนาสมบุรณ์ ม.๑๐ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๐	โครงการชุดลอกห้วยจิงหิง (ตอนล่าง) บ้านโคกพัฒนา ม.๕ ต.นาสะเม้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓๑	โครงการชุดลอกห้วยเฮี้ย (ตอนกลาง) บ้านตาลใหม่ ม.๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓๒	โครงการชุดลอกห้วยเฮี้ย (ตอนบน) บ้านโนนศรีทอง ม.๙ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง				✓
๓๓	โครงการชุดลอกกล้าห้วยบอน บ้านนาคำน้อย ม.๔ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๔๙๙,๗๐๐	กองช่าง				✓
๓๔	โครงการชุดลอกห้วยเหมืองหมื่น บ้านเหล่ากว้าง ม.๗ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๕	โครงการชุดลอกหนองจาน บ้านนาหนองแคน ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๖	โครงการชุดลอกห้วยบึงกือ (ตอนกลาง) บ้านจิว ม.๔ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓๗	โครงการชุดลอกห้วยสายหนองม้า บ้านเหล่ากว้าง ม.๗ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๘	โครงการขุดลอกลำห้วยไข่นุ่น บ้านวังไธ ม.๑ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๗๔,๗๐๐	กองช่าง				✓
๓๙	โครงการขุดลอกลำห้วยลำบั้ง ม.๑,๒ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	๔๕๖,๐๐๐	กองช่าง				✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการ อบจ.พบประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑๔,๗๐๔,๓๐๑		✓	
๔	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร	๕๐,๐๐๐	กองคลัง				✓

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม พระเกียรติและการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๙,๘๐๐	✓		
๒	โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง				✓
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง				✓

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการรวบรวมและกำจัดขยะ อันตรายในเขตจังหวัดมุกดาหาร	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๘,๙๐๐	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) บริเวณสนามกีฬา กลางจังหวัดมุกดาหาร	๔๙๗,๒๐๐	สำนักปลัดฯ กองช่าง				✓

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาให้กับเยาวชน/ประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓

๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิม พร้อมสนามวอลเลย์บอล	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้าสนามกีฬา กลางจังหวัดมุกดาหาร	๔๙๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๓	โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณหอแก้วมุกดาหาร	๒๒๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน มีพนักพิงสูง ปรับระดับได้	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน เลื่อนกระจก	๗,๖๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๔	ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๖๑,๒๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๔๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๗	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน มีพนักพิง ปรับระดับได้	๒๒,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ	๒๐,๐๐๐		✓	
๘	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน เลื่อนกระจก	๗,๖๐๐	กองกิจการสภาฯ	๗,๖๐๐		✓	
๙	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน	๕,๕๐๐	กองกิจการสภาฯ	๕,๕๐๐		✓	
๑๐	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดไม้	๑๗,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ				✓
๑๑	ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	๓๕,๙๐๐	กองกิจการสภาฯ	๓๕,๐๐๐		✓	
๑๒	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๒๘,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ				✓
๑๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน มีพนักพิง ปรับระดับได้	๕,๐๐๐	ตรวจสอบภายใน	๕,๐๐๐		✓	
๑๔	ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น	๒,๓๕๐	ตรวจสอบภายใน	๒,๓๕๐		✓	
๑๕	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	กองพัสดุฯ	๑๑,๐๐๐		✓	
๑๖	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ ระบบดิจิทัล	๒๔,๙๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๑๗	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	๙,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๑๘	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ ๑	๔๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๔๔,๐๐๐		✓	
๑๙	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๔๖,๐๐๐		✓	
๒๐	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๒๒,๕๐๐		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๕๔,๐๐๐		✓	
๒๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ		✓		
๒๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ		✓		
๒๔	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ	๕,๐๐๐		✓	
๒๕	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	ตรวจสอบภายใน	๒,๕๐๐		✓	
๒๖	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๕,๐๐๐	กองแผนฯ		✓		
๒๗	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	กองแผนฯ		✓		
๒๘	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๖๖,๐๐๐	กองพัสดุฯ	๖๖,๐๐๐		✓	
๒๙	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๖๖,๐๐๐	กองคลัง	๖๖,๐๐๐		✓	
๓๐	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ	๘๕๔,๐๐๐	กองแผนฯ		✓		

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุน มีพนักพิง ปรับระดับได้	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	๒,๕๐๐		✓	
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	๗,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	๗,๖๐๐		✓	
๓	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๑,๐๐๐		✓	
๔	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๖,๐๐๐		✓	
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	๗,๕๐๐		✓	
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๒,๐๐๐		✓	

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	๗๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๒	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	๔๔๙,๖๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๓	ค่าจัดซื้อรถเข็น	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๔	ค่าจัดซื้อบันไดลูมิเนียม	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๕	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๒๖๖,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๕๑,๒๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๘	ค่าจัดซื้อตู้รับบริจาค	๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๙	ค่าจัดซื้อหุ่นจำลอง	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๑๐	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๑๑	ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม	๔,๕๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๑๒	ค่าจัดซื้อนั่งร้าน	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๑๓	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย	๑๗๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				✓
๑๔	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๑๕	ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓
๑๖	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๗๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๑๗	ค่าจัดซื้อสวนโรตารี	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ		✓		
๑๘	กล่องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญ	๔๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (กิจการหอแก้ว)				✓

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุน มีพนักพิง ปรับระดับได้	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐,๐๐๐		✓	
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	๔,๓๐๐	กองช่าง				✓
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	๔๗,๐๐๐		✓	
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)	๖๔,๘๐๐	กองช่าง				✓
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ อเนกประสงค์	๑,๙๒๖,๐๐๐	กองช่าง				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ค่าจัดซื้อแปาปริซึมพร้อมโพล	๑๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	๔๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๘	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	๓๔,๐๐๐	กองช่าง				✓
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๙๐๐	กองช่าง				✓
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๖,๓๐๐	กองช่าง				✓
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๖๖,๐๐๐	กองช่าง	๖๖,๐๐๐		✓	
๑๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๔๕,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๔	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๖๓,๐๐๐	กองช่าง				✓
๑๕	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๔๐,๐๐๐		✓	
๑๖	ค่าจัดซื้อชุดรถชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์	๑๑,๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง				✓